

POŚWIADCZENIE

DOLMAT Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Franciszka Kleeberga 1, 56-400 Oleśnica, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Przemysława Wójcińskiego - jako Zamawiający, poświadcza, że **BIOBUD INWESTYCJE Piotr Schabikowski Sp. Komandytowo-Akcyjna** z siedzibą Sokołowice 109, 56-400 Oleśnica w ramach umowy nr 23/DB/RB/2023 z dnia 30.03.2023 r. wykonał roboty budowlane polegające na "Kompleksowym wykonaniu robót drogowych zgodnie z ofertą, otrzymaną dokumentacją projektową, umową, wytycznymi Zamawiającego, wiedzą i sztuką budowlaną prawem budowlanym oraz innymi przepisami prawa stosowanymi przy realizacji budownictwa mieszkaniowego na działce nr 1/1 i 1/2 AM-29 Oleśnica przy ul. Kopernika 16".

Zakres robót obejmował wykonanie:

1. Roboty przygotowawcze:
 - roboty pomiarowe - 1 kpl.
2. Wykonanie jezdni:
 - wykonanie koryta pod konstrukcję drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z rozebraniem istniejącej konstrukcji - 988,00 m²
 - Wzmocnienie podłoża pod konstrukcję jezdni bitumicznej (piasek średni -22 cm i kruszywo stabilizowane cem.- 15 cm lub stabilizacja 25 cm) - 988,00 m²
 - Krawężniki betonowe na ławach betonowych z oporem - 320,00 mb
 - Ściek z kostki betonowej 16x16 na ławie betonowej z oporem - 180,00 mb
 - Droga o nawierzchni bitumicznej: Podbudowa z kł 0/31 mm - 20 cm, - 812,00 m²
 - Droga o nawierzchni bitumicznej: (KR2) AC16W - 8 cm, - 812,00 m²
 - Droga o nawierzchni bitumicznej: (KR2) AC11S - 4 cm, - 812,00 m²
3. Wykonanie zjazdów, drogi p.poż, parkingów:
 - Wykonanie koryta pod zjazd do garażu, dr.Ppoż i parkingi - 1005,00 m²
 - Wzmocnienie podłoża pod zjazdy - piasek średni 20 cm (lub kruszywo stabilizowane cem. -10 cm) - 1005,00 m²
 - Krawężniki betonowe na ławach betonowych z oporem - 310,00 mb
 - Droga p.poż, do garażu i parkingi: podbudowa z kł -25 cm, - 881,00 m²
 - Droga p.poż, do garażu i parkingi; nawierzchnia z kostki betonowej kostka bet. 8 cm, podsypka p-c.-3 cm, - 881,00 m²
4. Wykonanie ścieżek i chodników o wzmocnionej konstrukcji:
 - Wykonanie koryta pod konstrukcję chodników o wzmocnionej konstrukcji i ścieżkę rowerową - 497,55 m²
 - Wzmocnienie podłoża pod wzmocniony chodnik i ścieżkę row (piasek średni 22 cm i kruszywo stabilizowane cem.15 cm lub stabilizacja 25 cm) - 497,55 m²
 - Krawężniki betonowe na ławach betonowych z oporem - 7,00 mb
 - Obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem - 285,00 mb
 - Chodniki o wzmocnionej konstrukcji podbudowa z kł. - 25 cm. - 222,00 m²
 - Chodniki o wzmocnionej konstrukcji (nawierzchnia z kostka bet. 8 cm, podsypka p-c. 3 cm,) - 222,00 m²



- Ścieżka rowerowa : podbudowa kr. łam. - 20 cm - 190,00 m²
 - Ścieżka rowerowa: AC16W - 5 cm, - 190,00 m²
 - Ścieżka rowerowa: AC8S - 4 cm, - 190,00 m²
5. Wykonanie chodników:
- Wykonanie koryta pod chodniki - 210,00 m²
 - Wzmocnienie podłoża pod chodniki (kruszywo stabilizowane cem. 10 cm) - 210,00 m²
 - Obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem - 210,00 mb
 - Chodniki: podbudowa z kł.-10 cm - 382,00 m²
 - Chodniki: nawierzchnia z kostki bet. - 8 cm, podsypka p-c 3 cm,) - 382,00 m²
 - Uporządkowanie i odhumusowanie terenu (tylko w pasie drogowym) - 650,00 m²

Wartość robót wyniosła 1.279.200,00 zł brutto.

Prace były realizowane w terminie od 30.03.2023 r. do 26.09.2023 r.

Wyżej wymienione roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, terminowo oraz z należytą starannością.

Przemysław Wójciński

Prezes Zarządu

DOLMAT Budownictwo Sp. z o.o.
ul. Kleeberga 1, 56-400 Oleśnica
NIP: 9112036812, Regon: 387574020
KRS: 0000870696