

Dobroszyce, dnia 17.09.2024 r.

IG-I.7013.9.2024

POŚWIADCZENIE

Gmina Dobroszyce, z siedzibą w Dobroszycach przy ul. Rynek 16, reprezentowana przez Wójta Gminy Dobroszyce - Artura Cioska, jako Zamawiający, poświadcza, że **Konsorcjum firm: Biobud Inwestycje Piotr Schabikowski Spółka komandytowo-akcyjna, z siedzibą w Sokołowicach 109, 56 – 400 Oleśnica - lider oraz Biobud Piotr Schabikowski, z siedzibą w Sokołowicach 109, 56-400 Oleśnica – partner**, na podstawie umowy nr RF-I.272.30.2024 z dn. 19.04.2024 r. i Aneksu nr 1 z dn. 18.06.2024 r. wykonało roboty budowlane polegające na: „**Przebudowie ulicy Stawowej w Dobroszycach**”.

Zakres robót obejmował wykonanie:

Jezdni:

- Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem c3/4- 1598,60 m2
- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W50/70- warstwa wiążąca- 1402,86 m2
- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S50/70 – warstwa ścieralna- 1396,08 m2
- Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm – 419,41 m2

Krawężników i obrzeży betonowych:

- Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej- 343,43m
- Ścieki uliczne z kostki betonowej 16x16 na podsypce cementowo-piaskowej- 314,31m

Zjazdów:

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S50/70 – warstwa ścieralna-121,26 m2

Remontu przepustu:

- Przepust z rur stalowych spiralnych karbowanych ViaCon HelCor PA*HCPA- S4 - 9m
- Zabruk z kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej (proporcja 1:4) – 4.5 m2

W ramach robót sieci kanalizacyjnych:

- Remont kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 315 SN=8kN/m2 na długości 15,5mb
- Wymiana studni rewizyjnych DN 1000 - 12 sztuk

Wartość robót wyniosła 1.182.588,76 zł brutto.

Inwestycja była realizowana od 19.04.2024 r. do 30.08.2024 r.

Wyżej wymienione roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, terminowo oraz z należytą starannością.

WÓJT GMINY

Artur Ciosek