

Oleśnica, dnia 04.03.2016 r.

ZDP-DT.7013.7.2016.IG

**POŚWIADCZENIE O WYKONANYM ZAMÓWIENIU**  
**Nr ZDP-DT.272.118.2015.IG**  
**umowa nr 118/PN/2015 (ZDP-DT.273.91.2015.IG)**  
**z dnia 20-07-2015**  
dla firmy

**FIRMA 90 BUDOWNICTWA WODNEGO, MELIORACJI I ROBÓT DROGOWYCH**  
**„BIOBUD” Jerzy Schabikowski, Sokołowice 109, 56-400 Oleśnica**

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy zaświadcza, że firma **FIRMA 90 BUDOWNICTWA WODNEGO, MELIORACJI I ROBÓT DROGOWYCH „BIOBUD” Jerzy Schabikowski, Sokołowice 109, 56-400 Oleśnica** w ramach przetargu nieograniczonego pn. **Przebudowa ul. Chopina w Oleśnicy – etap 1** na podstawie umowy nr 118/PN/2015 (ZDP-DT.273.91.2015.IG) z dnia 20 lipca 2015 roku zrealizowała w/w zadanie.

Termin wykonania przedmiotu umowy – 23 września 2015 roku.

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy nr 118/PN/2015 (ZDP-DT.273.91.2015.IG) z dnia 20 lipca 2015 roku wyniosło 262 135,57 zł brutto, słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści pięć zł 57/100.

W ramach w/w umowy został wykonany zakres prac obejmujący:

Wykonanie przebudowy ul. Chopina w Oleśnicy po stronie prawej od ulicy 3 Maja do ulicy Wały Jagiellońskie (340 m), w szczególności:

- Karczowania pniaków po wyciętych drzewach,
- Rozbiórki istniejącej nawierzchni chodników z kostki betonowej i płytek betonowych o wymiarach 30x30x5 cm, istniejącej nawierzchni wjazdów do posesji oraz w ulicę Krótką z kostki betonowej, kostki granitowej, bitumicznej, płytek betonowych, krawężników betonowych, kamiennych i obrzeży,
- Robót ziemnych – wykonania koryta pod chodnik, zatoki postojowe i zjazdy,
- Krawężnika najazdowego na zjazdach i zatokach postojowych wystającego 2-4 cm, pozostałego przy pasach zieleni i chodnikach wystającego 12 cm,
- Konstrukcji na zatokach, chodnikach, zjazdach: podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m<sup>2</sup> grubość po zagęszczeniu 12 cm, podbudowy z kruszywa łamanego 0-0,31 mm grubości 20 cm, podsypki cementowo piaskowej grubości 3 cm,
- Zatok postojowych o szerokości 2,5 m z kostki betonowej prostokątnej grubości 8 cm w kolorze grafitowym,
- Chodnika o szerokości od 1,7 m do 2,4 m (od zatoki postojowej do granicy pasa drogowego) z kostki betonowej prostokątnej grubości 8 cm w kolorze szarym, opornika z obrzeża 8x30x100 lub do ogrodzenia posesji, wypełnienia mieszanką betonową B20 ubytków przy ogrodzeniu,
- Zjazdów o szerokości od 4 m do 5 m (do granicy pasa drogowego) z kostki kamiennej granitowej 8/11 cm w kolorze szarym, opornika od jezdni, krawężnika 5x22x100, po bokach z obrzeża 8x30x100,
- Spadku w kierunku jezdni 1,5-2,5%,
- Regulacji wysokościowej włączów studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych oraz zaworów wodociągowych i gazowych,
- Malowania ogrodzenia łańcuchowego.



Wymienione powyżej zadanie zostało wykonane terminowo, zgodnie z zawartą umową, w sposób należyty z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz prawidłowo ukończone. Realizacja przebiegała sprawnie, bezkonfliktowo pod nadzorem kompetentnych osób.

Wobec powyższego możemy polecić firmę **FIRMA 90 BUDOWNICTWA WODNEGO, MELIORACJI I ROBÓT DROGOWYCH „BIOBUD”** Jerzy Schabikowski, Sokołowice 109, 56-400 Oleśnica jako sprawdzonego i solidnego Wykonawcę.

Poświadczenie wydaje się na wniosek przedsiębiorcy dla celów marketingowych.

*Przygotowała: 1. Grudzień*

wykonano 2 egz.  
egz. nr 1 – adresat  
egz. nr 2 – a/a

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Oleśnicy

Marzena Jurczyk